

“Las Malvinas son argentinas”

Obra: CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS, PRECEPTORÍA, DEPÓSITO Y GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA EL I.P.E.T. N°47 “NORBERTO JOSÉ QUADRI”

Localidad: Corral de Bustos Ifflinger

Departamento: Marcos Juárez – Provincia de Córdoba

CUE: 1404626-00

PLAN DE AVANCE				Meses de obra					
Nº	Rubros Designación	Monto	% Incid.	1	2	3	4	5	6
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 212.844,63	1,29%	100% 1,29					
2	DEMOLICIONES								
3	MOVIMIENTOS DE SUELO	\$ 75.921,47	0,46%	100% 0,46					
4	EXCAVACIONES	\$ 7.689,50	0,05%	100% 0,05					
5	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 3.674.626,94	22,19%	50% 11,09	50% 11,09				
6	MAMPOSTERÍA	\$ 747.201,72	4,51%		50% 2,26	50% 2,26			
7	AISLACIONES	\$ 126.399,58	0,76%		100% 0,76				
8	CUBIERTAS DE TECHO	\$ 2.411.908,64	14,56%			100% 14,56			
9	REVOQUES	\$ 655.028,00	3,96%			50% 1,98	50% 1,98		
10	CIELORRASOS	\$ 727.133,75	4,39%					100% 4,39	
11	CONTRAPISOS	\$ 349.070,67	2,11%			50% 1,05	50% 1,05		
12	SOLADOS	\$ 1.570.840,21	9,49%				50% 4,74	50% 4,74	
13	REVESTIMIENTOS								
14	MARMOLERÍA							100%	
15	VIDRIOS	\$ 642.937,50	3,88%					100% 3,88	
16	PINTURAS	\$ 405.339,06	2,45%						100% 2,45
17	CARPINTERÍAS	\$ 2.359.386,32	14,25%					100% 14,25	
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 1.902.567,37	11,49%				50% 5,74	50% 5,74	
19	INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 258.977,73	1,56%				100% 1,56		


Arq. Fernando Di Virgilio

Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal



“Las Malvinas son argentinas”

20	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 273.167,84	1,65%					100%	
								1,65	
21	INSTALAC. DE SEGURIDAD	\$ 59.300,50	0,36%					100%	
								0,36	
22	INSTALAC. ESPECIALES								
23	OBRAS EXTERIORES								
24	VARIOS	\$ 99.658,56	0,60%					100%	
								0,60	
TOTAL		\$ 16.560.000,00	100,00%						
% de Avance Mensual Previsto				12,89	14,11	19,85	16,73	33,01	3,41
% de Avance Acumulado Previsto				12,89	27,00	46,85	63,58	96,59	100,00
Monto de Inversión Mensual Previsto				\$ 2.133.769,07	\$ 2.337.313,91	\$ 3.287.558,84	\$ 2.770.898,70	\$ 5.466.161,36	\$ 564.298,12
Monto de Inversión Acumulado Previsto				\$ 2.133.769,07	\$ 4.471.082,98	\$ 7.758.641,82	\$ 10.529.540,52	\$ 15.995.701,88	\$ 16.560.000,00
% de Avance Mensual Ejecutado									
% de Avance Acumulado Ejecutado									
Monto de Inversión Mensual Ejecutado									
Monto de Inversión Acumulado Ejecutado									



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

Arq. Fernando Di Virgilio
Aux. Obras y Serv Públicos

